



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 28/07/2009

COPIA

OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. .

Il giorno 28/07/2009, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Vice Sindaco, Toscano Franco Maria, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipa UMBERTO RADICI.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
ROBECCHI FRANCESCO
TOSCANO FRANCO MARIA
CATTONI GIAN PIETRO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
MERONI CARLO
TARANTOLA M. GRAZIA
TARANTOLA CARLO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO

Assenti/Assenti giustificati

PASI PIERLUIGI
COSTA EMILIANO
CIVIERO ARMANDO
CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene messo a conoscenza dello stato dei lavori dell'asilo nido da parte dell'Assessore esterno sig. Umberto Radici che legge l'informativa, ultimo punto dell'o.d.g. della seduta di Consiglio.

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici legge l'informativa (all. A)

Il consigliere sig.ra Maria Grazia Tarantola chiede qual è il tempo per finire i lavori?

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici risponde tre mesi.

Il consigliere sig.ra Maria Grazia Tarantola: si sono valutati tutti gli aspetti relativi a suo utilizzo?

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici: riguardo gli utenti l'Assessore De Pasquale provvederà in merito.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: ci sono difficoltà tecniche o altro che fanno slittare il completamento?

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici: sono problemi di organizzazione.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: qual è la percentuale di lavori ancora da realizzare?

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici: ufficio tecnico ragguaglierà.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: si deve sapere.

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici: oltre il 70% è stato fatto.

Il consigliere sig. Daniele Del Ben: l'impresa ha ordinato serramenti, ma ci sono difficoltà economiche?

Il Presidente sig. Franco Maria Toscano: ci sono anche situazioni difficili da parte dell'impresa.

L'Assessore esterno sig. Umberto Radici: vorrei saperlo, il Responsabile Unico del Procedimento arch. Codazzi farà le sue debite verifiche.

Il consigliere sig. Carlo Tarantola: si constata che ancora una volta la maggioranza non dà trasparenza, Meroni è testimone che nella riunione dei capogruppo il Sindaco ha detto tutto quello che sta accadendo, ora in Consiglio si nasconde ogni informazione.

Informativa Nido

In merito alla situazione dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido allo stato attuale l'impresa ha difficoltà ad ultimare i lavori.

Rispetto a quanto relazionato in data 7 luglio i lavori sono proseguiti tuttavia alcune forniture non sono state messe in opera.

Alla data odierna il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvati dagli altri tecnici incaricati delle prestazioni specialistiche (strutture e impianti), hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.

L'Amministrazione Comunale è in attesa di ricevere l'esito di tale verifica ma posso già anticipare che i lavori sono in ritardo ed il termine del 30 luglio 2009 non potrà essere rispettato. Pertanto in attesa di verificare quali azioni intraprendere al fine del completamento dei lavori, a tutela delle famiglie che attendono un servizio per il giorno 1 settembre 2009, l'Amministrazione Comunale ha avviato una procedura, previ colloqui con i competenti uffici dell'Asl di Parabiago, per la localizzazione temporanea dell'asilo nido negli spazi della scuola dell'infanzia (materna). Dai primi riscontri ^{emerge} ~~pare~~ che vi siano tali condizioni e quindi durante il mese di agosto verranno messi in atto i necessari adattamenti ambientali.

Rosate 28 luglio 2009



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to Toscano Franco Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 06/08/2009 al 21/08/2009 .

Rosate, 06/08/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione , insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 17/08/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 06/08/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr.ssa Fiori Annalisa

