



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 25/09/2010

COPIA

**OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.**

\*\*\*\*\*

Il giorno 25.09.2010, alle ore 09:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO E UMBERTO RADICI.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

### Presenti

PASI PIERLUIGI  
DE PASQUALE ANNA  
BIELLI ORIETTA  
COSTA EMILIANO  
CATTONI GIAN PIETRO  
DEL BEN DANIELE  
PREVITALI FEDERICO  
PANARA MASSIMO  
MERONI CARLO  
TARANTOLA M. GRAZIA  
TARANTOLA CARLO  
CIVIERO ARMANDO  
CRESPI ALESSANDRO  
FERRARIO MICHELE

### Assenti/Assenti giustificati

ROBECCHI FRANCESCO  
GARAVAGLIA ENRICO  
TOSCANO FRANCO MARIA

**Membri ASSEGNATI 17    PRESENTI 14**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Il Sindaco-Presidente:** come già detto nella conferenza dei capigruppo sono state invitate sei imprese, la riprogettazione è stata fatta a seguito delle variazioni di bilancio approvate al punto 3 dell'o.d.g. L'Assessore Radici entrerà nel merito.

**L'Assessore sig. Umberto Radici:** la storia la conosciamo tutti, tutte le procedure svolte per lo svolgimento di quell'opera sono state conformi alla normativa di legge, il rapporto tra pubblico e privato è una cosa, e il rapporto tra pubblico e pubblico ha i suoi percorsi da fare, ricordo che il progetto è del 2007. In sintesi: la ditta aggiudicataria della costruzione dell'asilo nido, la GGS srl (ribasso del 16,00%) è fallita, sono stati contattati il 2°, il 3°, ecc. che avevano partecipato alla gara, La Lombarda Costruzioni aveva accettato per la prosecuzione dei lavori, con risoluzione bonaria consensuale ha abbandonato il cantiere, la legge ha consentito una riprogettazione per fare nuovo appalto che è stato arricchito per quelle maggiori spese necessarie per completamento lavori. Alla gara di appalto che si è svolta sono state inviate sei ditte, due hanno risposto, una ha fatto lo sconto del 1,4%, l'altra del 14,140%. In noi c'è stato stupore, ma quando abbiamo sentito il nome della ditta IVCES di Vigevano ci siamo tranquillizzati, IVCES si è aggiudicata per euro 311.766,25,00, l'ultimazione dei lavori è prevista per il 23.02.2011. Dà breve lettura del verbale che può essere visionato presso RUP. Se tutti fanno la loro parte il committente, il Direttore Lavori e il RUP, tutto terminerà secondo la sua scadenza.

Ora rispondo ad alcune affermazioni che ho sentito questa mattina.

Per le strutture sportive: Ciro Campisi e Centro L. De Amici. Sul primo l'Amministrazione ha dedicato circa 130.000 euro di risorse perché non è mai stata eseguita una corretta cura delle strutture, di manutenzione ordinaria e straordinaria. I fruitori, comprese le Associazioni, non hanno utilizzato in maniera corretta la struttura, ciò è stata causa di ulteriori spese. Adesso la struttura funziona, anche se l'impianto natatorio avrà bisogno di ulteriori manutenzioni, abbiamo messo a posto la copertura degli spogliatoi e cambiato due coperture (tennis e centro polivalente) e fatte manutenzioni varie. Per quanto riguarda il centro Lino De Amici ringrazia la Polisportiva per l'impegno profuso delle persone che gestiscono il Centro.

**Il consigliere sig. Carlo Tarantola:** l'asilo nido non apre, ho i miei dubbi su chi abbia la responsabilità, la ditta ha eseguito solo una parte minima, ci si accorge solo ora, la minoranza ha fatto la sua parte, non si è data l'informazione alla cittadinanza, occorre scrivere, non è stato corretto il comportamento della maggioranza.

**Il consigliere sig. Daniele Del Ben:** sottoscrive ciò che è stato detto, bisogna fare una distinzione tra metodo e merito.

**Il consigliere sig. Umberto Radici:** nel secondo appalto si trattava soprattutto di forniture e non di lavori, lui ha fatto il possibile e si è assunto le responsabilità dovute, la minoranza svolge il suo compito, si accetta sempre la critica, quale poteva essere la proposta diversa da adottare, invertiamo le parti, cosa avrebbero fatto loro?

**Il consigliere sig. Carlo Tarantola:** avrebbero sorvegliato il cantiere, chi è il responsabile, l'impresa non ha fatto 1/10 di ciò che doveva fare, la responsabilità è del Direttore Lavori, del RUP, dell'Assessore, della maggioranza, del Sindaco? Si devono trovare i responsabili, eliminiamo chi è responsabile della situazione, la minoranza ha fatto accesso al cantiere, più di questo non poteva fare, la maggioranza deve governare, sorvegliare, rendere conto alla cittadinanza.

**Il consigliere sig. Umberto Radici:** la Lombarda ha realizzato lavori per un importo di euro 90.000 su 300.000.

**Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni:** quando si vede che non va anche per la seconda volta, si deve intervenire subito, nel sopralluogo al cantiere effettuato in agosto 2009, alla domanda al Direttore Lavori di quanto era stato eseguito, la risposta è stata il 50%, nel Consiglio l'Assessore Radici ha detto 70% (Radici: erano dati forniti da Ufficio Tecnico), c'è stato allora un disguido tra i 3 responsabili, spera che i tempi programmati siano rispettati, che a marzo si finisca, spera altresì che l'Amministrazione Comunale

nell'inaugurazione non faccia troppa enfasi dell'opera fatta, come successo in campagna elettorale, dopo questo tira e molla, con le responsabilità di tutti, occorre chiudere e dare il servizio asilo nido che si è potuto svolgere anche grazie al saloncino costruito dalla precedente amministrazione, non c'è nessun vanto, solo constatazione.

**Il Sindaco-Presidente:** a nome della Giunta si impegna nella prossima seduta di Consiglio Comunale di novembre a mettere nell'o.d.g. l'informativa sull'asilo nido comunale.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

---

### PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13/10/2010 al 28/10/2010.

Rosate, 13/10/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

---

### ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 25/10/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

---

### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 13.10.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr.ssa Annalisa Fiori

